

様式第15号（第16条関係）

維持管理等実施報告書

年 月 日

東松山市長 宛て

発電事業者 住所  
 （主たる事務所の所在地）  
 氏名  
 （名称及び代表者氏名）  
 連絡先

東松山市太陽光発電設備の適正な設置及び管理に関する条例第21条第4項の規定により、下記のとおり報告します。

記

発電設備の名称		
発電設備設置場所	東松山市	
報告対象期間	年 月 日から 年 月 日まで	
稼働状況	発電量 Kw h	売電量 Kw h
	売電金額 円	
維持管理の状況	実施日： 実施内容： （外部委託の場合） 委託事業者名： 委託事業者連絡先：	
保守点検の状況	点検頻度： 点検日： 点検方法： 自主点検 ・ 外部委託 （外部委託の場合） 委託事業者名： 委託事業者連絡先：	
維持管理に要した費用	土地等賃借料： 円	（概要、内訳等）
	修繕費： 円	（概要、内訳等）
	保守点検費： 円	（概要、内訳等）
	保険料： 円	（概要、内訳等）
	その他： 円	（概要、内訳等）

撤去及び処分に要する費用の確保の状況	撤去及び処分費用想定額： 円 積立開始時期： 年 月 日 積立終了（予定）時期： 年 月 日 年度分： 円 累計金額： 円
保険の加入状況	加入 ・ 非加入
発電事業者に関する事項	発電事業者名： 住所： 連絡先：
維持管理業者に関する事項	維持管理業者名： 住所： 連絡先：
土地の所有者等に関する事項	土地の所有者名： 住所： 連絡先：

※保守点検の状況については、別表保守点検結果を添付すること。

※撤去及び処分に要する費用の状況については金額を確認できる資料を添付すること。

※保険の加入状況について、加入している場合は証書の写しを添付すること。

## 別表

## 保守点検結果

点検箇所	点検項目	点検結果	備考 (不適内容等)
太陽電池モジュール	表面に破損がないか。	適/不適	
	フレームに破損及び著しい変形がないか。	適/不適	
接続箱・集電箱	外箱に腐食及び著しい破損がないか。	適/不適	
パワー コンディショナー	外箱に腐食及び著しい破損がないか。	適/不適	
	外部配線（接続ケーブル）が損傷していないか。	適/不適	
	電線管が破損していないか。	適/不適	
	通気孔をふさいでいないか。	適/不適	
	異常音や異臭はないか。	適/不適	
	表示部に異常表示が出ていないか。	適/不適	
ケーブル・配電線管	腐食及び著しい破損はないか。	適/不適	
架台・基礎の状態	腐食及び著しい破損はないか。	適/不適	
	土壌に著しい浸食は生じていないか。	適/不適	
	地盤は沈下していないか。	適/不適	
事業区域の状態	地盤の崩壊はないか。	適/不適	
	土砂崩れは起きていないか。	適/不適	
	パネル設置地盤の被覆の状態は良好か。	適/不適	
	パネル設置地盤に有害な浸食は発生していないか。	適/不適	
	外部への土砂流出はないか。	適/不適	
	擁壁に有害な変状が発生していないか。	適/不適	
	排水側溝は閉塞していないか。 清掃を実施しているか。	適/不適	
	柵屏等は損壊していないか。	適/不適	
	調整池を設置している場合、計画洪水調整 容量を確保しているか。	適/不適	
	調整池に土砂が堆積している場合、定期的 に除去しているか。	適/不適	
その他特記事項			